

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
 EXERCÍCIO: 2022
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

WELISMAR LINNIKERR PEREIRA DA SILVA - CPF 053.638.274-33 – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 Responsável pelo preenchimento

FLAVIO SEBASTIAO ROCHA LIMA FILHO – CPF 083.717.344-25 –
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Responsável pela Unidade

FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA – CPF 599.748.004-63 – PREFEITO MUNICIPAL
 Ordenador de Despesa

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO | | | | CONTRATADO | |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL |
| CC 001/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO TIPO 1 DO PROGRAMA PRO INFANCIA FNDE, DO DISTRITO DE SERROLÂNDIA. | 9188/2014 | FNDE PAC2 | 1.367.386,75 | 308.242,50 | 23.246.832/0001-98 | DRENA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELI-ME |
| CC 002/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PE 630 E AVENIDA RAIMUNDO SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 100/2015 | FEM 3 | 1.081.313,43 | 64.286,98 | 23.588.619/0001-64 | CONSTRUTORA SERRA NEGRA EIRELI-ME |
| TP 001/2019 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA DO HOSPITAL MARCELINO DA SILVA MUDO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 852305/2017 | MSAUDE/CAIXA | 865.000,00 | 26.347,13 | 23.588.619/0001-64 | CONSTRUTORA SERRA NEGRA EIRELI-ME |
| TP 003/2019 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 11391.5680001/18-002 | MS | 125.000,00 | 14.670,48 | 33.010.160/0001-70 | JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| TP 002/2019 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS: IZIDIO FABRICIO DA SILVA, BENEDITA PEREIRA DELMONDES, IDAEL LUIZ DE FREITAS LIMA, JOAQUIM DE CASTRO ANDRADE, COMPLEMENTO DA AVENIDA JOÃO EUGENIO, COMPLEMENTO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, NA SEDE E, RUA OSCAR GOMES NO DISTRITO DE SERRA BRANCA . | 070/2019 | RECURSO PRÓPRIO | | 1223550,72 | TP 002/2019 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS: IZIDIO FABRICIO DA SILVA, BENEDITA PEREIRA DELMONDES, IDAEL LUIZ DE FREITAS LIMA, JOAQUIM DE CASTRO ANDRADE, COMPLEMENTO DA AVENIDA JOÃO EUGENIO, COMPLEMENTO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, NA SEDE E, RUA OSCAR GOMES NO DISTRITO DE SERRA BRANCA . |
| TP 002/2020 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB O REGIME DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SERRA BRANCA. | 091/2020 | RECURSO PRÓPRIO | | 457.456,49 | 33.010.160/0001-70 | JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| TP 003/2020 | SERVIÇO DE ENGENHARIA SOB O REGIME DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS A REQUALIFICAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO DO DISTRITO DE SERROLÂNDIA. | 096/2020 | RECURSO PRÓPRIO | | 228.454,99 | 33.010.160/0001-71 | JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| TP 001/2021 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS NA SEDE: COMPLEMENTO DA RAIMUNDA DARQUIRIA; JARDIM MIRANDA RUAS 07, 08, 09 E 10; VEREADOR ANTONIO DA SILVA MUDO; VILA POÇO VERDE RUAS ANANIAS PEREIRA FAUSTINO, PEDRO DE SOUZA MACHADO, JOSÉ ALVEZ CONSERVA, MANOEL ALVEZ CRISPIM, NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA B13 RUA A, B, C. | 041/2021 | | | | 33.010.160/0001-70 | JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONTRATO | | | | | ADITIVO | | REAJUSTE (R\$) | EXECUÇÃO | | | | | SITUAÇÃO |
|---------------------------|---|----------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------|
| | | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) | | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | |
| CC 001/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO TIPO 1 DO PROGRAMA PRO INFANCIA FNDE, DO DISTRITO DE SERROLÂNDIA. | 054/2018 | 26/02/2018 | 300 DIAS | 1.675.629,19 | | 1.500 DIAS | 64.934,81 | | 4.4.90.51.00 | 290.722,36 | 290.722,36 | 290.722,36 | 643.219,82 | EM ANDAMENTO |
| CC 002/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PE 630 E AVENIDA RAIMUNDO SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 071/2018 | 16/06/2018 | 180 DIAS | 1.135.681,25 | | 1.440 DIAS | | | 4.4.90.51.00 | 112.982,53 | 330.961,02 | 330.961,02 | 1.010.241,20 | EM ANDAMENTO |
| TP 001/2019 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA DO HOSPITAL MARCELINO DA SILVA MUDO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 060/2019 | 22/03/2019 | 210 DIAS | 891.347,13 | | 1.260 DIAS | 445.673,57 | | 4.4.90.51.00 | 209.253,29 | | 120.543,98 | 445.673,57 | EM ANDAMENTO |
| TP 003/2019 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 123/2019 | 13/09/2019 | 90 DIAS | 139.670,48 | 19/07/22 | 1.080 DIAS | 69.415,76 | | 4.4.90.51.00 | 278.115,45 | 278.115,44 | 278.115,44 | 278.115,44 | CONCLUÍDA |
| TP 002/2019 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS: IZIDIO FABRÍCIO DA SILVA, BENEDITA PEREIRA DELMONDES, IDAEL LUIZ DE FREITAS LIMA, JOAQUIM DE CASTRO ANDRADE, COMPLEMENTO DA AVENIDA JOÃO EUGENIO, COMPLEMENTO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, NA SEDE E, RUA OSCAR GOMES NO DISTRITO DE SERRA BRANCA . | 070/2019 | | 270 DIAS | 1.521.820,93 | 12/07/21 | 1.080 DIAS | | | 4.4.90.51.00 | | | | 1.529.438,40 | CONCLUÍDA |
| TP 002/2020 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB O REGIME DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SERRA BRANCA. | 091/2020 | 24/06/2020 | 180 DIAS | 457.456,49 | | 720 DIAS | 227.588,53 | | | 182.196,44 | 113.004,62 | 113.004,62 | 247.021,50 | EM ANDAMENTO |
| TP 003/2020 | SERVIÇO DE ENGENHARIA SOB O REGIME DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS A REQUALIFICAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO DO DISTRITO DE SERROLÂNDIA. | 096/2020 | 31/07/2020 | 150 DIAS | 282.589,88 | 24/10/2021 | 150 DIAS | | | | | | | 276.474,55 | CONCLUÍDA |
| TP 001/2021 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS NA SEDE: COMPLEMENTO DA RAIMUNDA DARQUIRIA; JARDIM MIRANDA RUAS 07, 08, 09 E 10; VEREADOR ANTONIO DA SILVA MUDO; VILA POÇO VERDE RUAS ANANIAS PEREIRA FAUSTINO, PEDRO DE SOUZA MACHADO, JOSE ALVEZ CONSERVA, MANOEL ALVEZ CRISPIM, NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA B13 RUA A, B, C. | 041/2021 | 02/07/2021 | 300 DIAS | 903.956,80 | 02/03/2023 | | | | | 322.988,62 | 322.988,62 | 322.988,62 | 1.122.123,72 | CONCLUÍDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |